

ಬೆಳಗಾವಿ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು																
ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಲೂಕು	ಸರ್ಕಾರಿ / ಸರ್ಕಾರೇತರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ಘಟಕಗಳು	ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಣ	ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣ	ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ	ಯೋಜನಾ ಉಳಿತಾಯ	ತಳಪಾಯ ಮೋರ್ಚಾಗೆ ಓಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಗಿಲಮಟ್ಟ ಮೋರ್ಚಾಗೆ ಓಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ
1	MPLADS 05-06, Belgaum	Belgaum	Govt	Raju Kotagi	11/11/2005	U P	37		110.5	44.99	44.25	0.74	65.51			
2	MPLADS 05-06, Belgaum	Bailhongal	Govt	Prdeep Patted	13/3/2006	U P	1	5.00	5.00	5.00	4.50	0.50	0.00			
3	MPLADS 05-06, Belgaum	Saundatti	Govt	Hullikeri	4/4/2006	U P	3		8.25	7.25	2.25	5.00	1.00			
4	MPLADS 05-06, Belgaum	Gokak	Govt	Krishnamurthy	22/3/2006	U P	3		6.75	4.75	3.85	0.90	2.00			
5	Nabard School	Belgaum	Govt	Raju Kotagi	27/9/2005	Up	8		14.80	14.12	13.32	0.80	0.68			
6	Nabard School	Khanapur	Govt	Krishnamurthy	27/9/2005	12/6/2006	10		18.40	18.40	16.56	1.84	0.00			
7	Nabard School	Bailhongal	Govt	Prdeep Patted	27/9/2005	12/6/2006	9		16.80	16.80	15.12	1.68	0.00			
8	Navagram 03-04	Bailhongal	Govt	Prdeep Patted	29/3/03	U P	559	0.20	111.80	81.10	90.40	-9.30	30.70		143.00	30.00
9	Navagram 03-05	Khanapur	Govt	Krishnamurthy	26/2/06	U P	252	0.20	50.40	37.00	37.60	-0.60	13.40		80.00	0.00
10	Navagram 03-06	Saundatti	Govt	Hullikeri	1/7/2004	U P	96	0.20	19.20	18.10	19.20	-1.10	1.10		0.00	0.00
11	Navagram 03-07	Belgaum	Govt	Raju Kotagi	10/6/2003	1/4/2005	100	0.20	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00		0.00	0.00
12	Urban Ashraya 03-04	Hukkeri	Govt	Krishnamurthy	9/11/2004	U P	45	0.30	13.50	12.25	13.50	-1.25	1.25		0.00	0.00
13	Police Gymkhana	Belgaum	Govt	Prdeep Patted	3/11/2005	U P	1	75.00	10.92	25.00	10.92	14.08	-14.08			
14	Swacch gram yojana	Bailhongal	Govt	Prdeep Patted	15/2/05	30/3/06	3	10.60	31.80	8.00	22.45	-14.45	23.80			
15	Rain Water Harvesting	Belgaum	Govt	Raju Kotagi	14/9/05	U P	41	8.80	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00			
16	Rain Water Harvesting	Bailhongal	Govt	Prdeep Patted	14/9/05	U P	37	7.73	7.50	7.73	7.73	0.00	-0.23			
17	Rain Water Harvesting	Khanapur	Govt	Krishnamurthy	14/9/05	U P	32	6.95	6.52	6.95	6.52	0.43	-0.43			
18	Rain Water Harvesting	Ramdurg	Govt	Hullikeri	14/9/05	U P	40	7.27	6.54	7.27	6.54	0.73	-0.73			
19	Rain Water Harvesting	Saundatti	Govt	Hullikeri	14/9/05	U P	42	8.32	4.10	8.32	4.10	4.22	-4.22			
20	KLLADS Bailhongal	Bailhongal	Govt	Prdeep Patted	15/9/05	U P	31		50.00	33.00	30.00	3.00	17.00			
21	TMC Toilets	Ramdurg	Govt	Hullikeri	29/3/05	15/2/06	8		13.21	6.69	13.21	-6.52	6.52			
22	Bal Bhavan (Women & Child Welfare Dept)	Belgaum		Prdeep Patted	28/3/03	U P	1			0.00		0.00	0.00			
23	Lift irrigation system ( S T Welfare)	Gokak	Govt	Krishnamurthy	25/5/06	U P	1		6.65	0.00	5.98	-5.98	6.65			
24	Hostel building ( DSWO)	Belgaum	Govt	Prdeep Patted	7/1/2006	U P	1		4.49	3.50	4.49	-0.99	0.99			
25	KHDC Shivpeth	Ramdurg	Govt	Hullikeri	18/7/04	6/2/2006			6.65	6.65	6.14	0.51	0.00		0.00	0.00
26	KHDC Dshnur	Ramdurg	Govt	Hullikeri	7/4/2004	31/12/04			14.35	14.35	14.35	0.00	0.00		0.00	0.00
27	War widows Qtrs Sainik welfare Dept.	Belgaum	Govt	Raju Kotagi	5/6/2006	Up	9	3.09	0.25	0	1.75	-1.75	0.25		5	2

ಭಾವನೆ	ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂತದಲ್ಲಿರುವ ವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಟ್ಟಡ ಮೋರ್ಚಾಗೊ ಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನಾ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿ			ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಲು ಹೊಂದಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೋರ್ಚಾಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ದ್ರಢೀಕರಿದೆಯೆ ೩	ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಗೊಂಡಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಶರಾ / ವಿವರಗಳು
			ಹಸ್ತಾಂತರಗ ಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರ ುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಬಗೊ ಳಿಸಬೇಕಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ				
50	0	336	336	223	0				
20	60	92	92	160	0				
0	0	96	96	0	0				
0	0	100	100	0	0				
0	0	45	0	45	0				
	1			1	0				
0	0	19	19	0	0				
0	0	41	41	0	0				
0	0	0	0	7	2				